

Утверждаю:  
 Директор ООО УК "Коммунальщик"  
 Володько В.А.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год  
 ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.06.2022г.

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Промывка системы центрального отопления</b>			
		пр. Космонавтов,24	дом	1
		пр. Космонавтов,24а	дом	1
<b>2</b>	<b>Ремонт подвальных окон</b>			
		ул. Пушкина,7	шт	6
<b>3</b>	<b>Косметический ремонт подъезда</b>			
		ул.Советская,102	шт	1
		ул. Пушкина,5	шт	2
<b>4</b>	<b>ППР эл. щитов</b>			
		пр.Космонавтов,20А	шт	15
		пр.Космонавтов,24А	шт	30
		ул. Пушкина,9	шт	20
		ул. Советская,96	шт	16
		ул. Юбилейная,12	шт	30
		ул. Юбилейная,18	шт	20
<b>5</b>	<b>Гидравлические испытания системы центрального отопления</b>			
		пр. Космонавтов,24	дом	1
		пр. Космонавтов,24А	дом	1
	<b>итого</b>			<b>144</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1459</b>

Утверждаю  
Директор ООО УК "Кормунальщик"

Володько В.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год  
ООО УК "Кормунальщик" по состоянию на 10.06.2022 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	2	5,56	405200	20000
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	2	5,56	405200	20000
3	ППР щитов	шт	969	696	71,83	618222	444048
4	Замена розлива	м	241	45	18,67	290400	54000
5	Ремонт отмостки	м2	138	0	0,00	151800	0
6	Косметический ремонт подъездов	шт	13	8	61,54	960000	610000
7	Монтаж окон ПВХ	шт	2	0	0,00	30000	0
8	Ремонт подвальных окон	шт	12	6	50,00	60000	30000
9	Установка кранов ручных (балансировочных)	шт	12	0	0,00	30240	0
	<b>Итого</b>		<b>1459</b>	<b>759</b>	<b>213,15</b>	<b>2951062</b>	<b>1178048</b>

23,68 %