


Утверждаю
 Директор ООО УК "Коммунальщик"
 Володько В.А.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год
 ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 20.07.2022г.

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Промывка системы центрального отопления			
		ул. Калинина,20	дом	1
		ул. Калинина,18	дом	1
		ул. Юбилейная,12	дом	1
		ул. Юбилейная,18	дом	1
		ул. Юбилейная,26	дом	1
		пр. Космонавтов,10а	дом	1
		пр.Космонавтов,8В	дом	1
		ул. Пушкина,9	дом	1
2	Ремонт отмостки			
		ул. Калинина,19А	м	60
3	Гидравлические испытания системы центрального отопления			
		ул. Калинина,20	дом	1
		ул. Калинина,18	дом	1
		ул. Юбилейная,12	дом	1
		ул. Юбилейная,18	дом	1
		ул. Юбилейная,26	дом	1
		пр. Космонавтов,10а	дом	1
		пр. Космонавтов,8В	дом	1
		ул. Пушкина,9	дом	1
4	Косметический ремонт подъездов			
		пр. Космонавтов,20	шт	1
		ул. Пушкина,9	шт	1
5	Ремонт подвальных окон			
		пр. Космонавтов 26А	шт	6
6	Замена розлива			
		ул.Калинина,23Б	м	20
		ул.Калинина,20	м	12
		ул.Калинина,18	м	6
		ул. Г.Тихонова,37	м	10
		пр. Космонавтов,20а	м	15
		ул. Советская,102	м	2
		ул. Юбилейная,24	м	3
		ул. Юбилейная,20	м	3
		ул. Юбилейная,12	м	60
		ул. Юбилейная,16	м	60
		ул. Юбилейная,18	м	3
		ул. Юбилейная,26	м	3
				281
		ВСЕГО		1459

Утверждаю:
Директор ООО УК "Коммунальщик"

Володько В.А.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 20.07.2022 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнено с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	22	61,11	405200	224400
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	22	61,11	405200	224400
3	ППР щитов	шт	969	969	100,00	618222	618222
4	Замена розлива	м	241	241	100,00	290400	290400
5	Ремонт отмостки	м2	138	120	86,96	151800	132000
6	Косметический ремонт подъездов	шт	13	13	100,00	960000	960000
7	Монтаж окон ПВХ	шт	2	2	100,00	30000	30000
8	Ремонт подвальных окон	шт	12	12	100,00	60000	60000
9	Установка кранов ручных (балансировочных)	шт	12	0	0,00	30240	0
	итого		1459	1401	709,18	2951062	2539422

78,80 %