

Утверждаю:
 Директор ООО УК "Коммунальщик"
 Володько В.А.



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год
 ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 20.08.2022г.**

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Промывка системы центрального отопления			
		пр.Космонавтов,10	дом	1
		пр.Космонавтов,18в	дом	1
		пр.Космонавтов,20	дом	1
		ул. Пушкина,5	дом	1
		ул. Пушкина,7	дом	1
		ул.Советская,92	дом	1
		ул.Советская,94	дом	1
		ул.Советская,96	дом	1
		ул.Юбилейная,16	дом	1
		ул.Калинина,19а	дом	1
		ул.Калинина,23а	дом	1
2	Гидравлические испытания системы центрального отопления			
		пр.Космонавтов,10	дом	1
		пр.Космонавтов,18в	дом	1
		пр.Космонавтов,20	дом	1
		ул. Пушкина,5	дом	1
		ул. Пушкина,7	дом	1
		ул.Советская,92	дом	1
		ул.Советская,94	дом	1
		ул.Советская,96	дом	1
		ул.Юбилейная,16	дом	1
		ул.Калинина,19а	дом	1
		ул.Калинина,23а	дом	1
3	Ремонт отмостки			
		ул.Г.Тихонова,33	м	18
4	Установка кранов (ручных) балансировочных			
		ул. Юбилейная,30в	шт	12
				52
	ВСЕГО			1459



Утверждаю :
Директор ООО УК "Коммунальщик"
Володько В.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 20.08.2022 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнено с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	33	91,67	405200	345200
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	33	91,67	405200	345200
3	ППР щитов	шт	969	969	100,00	618222	618222
4	Замена розлива	м	241	241	100,00	290400	290400
5	Ремонт отмостки	м2	138	138	100,00	151800	151800
6	Косметический ремонт подъездов	шт	13	13	100,00	960000	960000
7	Монтаж окон ПВХ	шт	2	2	100,00	30000	30000
8	Ремонт подвальных окон	шт	12	12	100,00	60000	60000
9	Установка кранов ручных (балансировочных)	шт	12	12	100,00	30240	30240
	итого		1459	1453	883,33	2951062	2831062

98,15 %