

Утверждено:
 Директор ООО УК "Лидер"
 Колюсова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.05.2021г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	ППР эл.щита			
	ППР эл.щита	ул. Калинина, 2	шт	35
	ППР эл.щита	ул. Калинина, 2А	шт	30
	ППР эл.щита	ул. Калинина, 4А	шт	25
	ППР эл.щита	ул. Калинина, 3	шт	30
	ППР эл.щита	ул. Калинина, 5	шт	30
	ППР эл.щита	ул. Калинина, 7	шт	30
	ППР эл.щита	ул. Калинина, 9	шт	40
2	Замена розлива ц.о			
	Замена розлива ц.о	ул. Чапаева, 49	м	1,5
		ул. Чапаева, 47	м	1,5
		ул. Чапаева, 45	м	1,5
		ул. Калинина, 2	м	3
		ул. Калинина, 2А	м	2
		ул. Калинина, 4А	м	1,5
		ул. Калинина, 3	м	1,5
		ул. Калинина, 5	м	1
		ул. Калинина, 7	м	1,5
		ул. Калинина, 9	м	3
	Итого:			221,5
	ВСЕГО:			679

Утверждено:

Директор ООО УК "Лидер"

Копосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.05.2021г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
	ППР эл. щита		586	220	37,5	373868	140360
	Промывка системы отопления		24	0	0,0	238000	0
	Гидравлические испытания системы ц/о		24	0	0,0	238000	0
	Замена розлива		45	18	40,0	54000	21600
	всего		679	238	77,5	903868	161960

19,4 %



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.05.2021г.

п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР эл.щита		586	220	37,5	373868	140360
2	Промывка системы отопления		24	2	8,3	238000	11600
3	Гидравлические испытания системы ц/о		24	0	0,0	238000	0
4	Замена розлива		45	27	60,0	54000	32400
	всего		679	249	105,9	903868	184360

26,47 %