

Утверждает:
Директор ООО УК "Коммунальщик"
Копосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021-2022 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.05.2021г.

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Замена розлива.			
	Замена розлива:	пр-кт. Космонавтов,6	м	2
		пр-кт. Космонавтов,8	м	3
		пр-кт. Космонавтов,8В	м	1,5
		пр-кт. Космонавтов,10	м	3
		пр-кт. Космонавтов,10А	м	2
		пр-кт. Космонавтов,20А	м	1,5
		ул. Пушкина,5	м	1,5
		ул. Калинина, 25	м	1,5
		ул. Юбилейная,12	м	1,5
		ул. Юбилейная,14	м	2
		ул. Юбилейная,18	м	1,5
		ул. Юбилейная,20	м	1,5
		ул. Юбилейная,22	м	2
		ул. Юбилейная,24	м	1,5
	итого			26
	ВСЕГО			1237



Утверждено
Директор ООО УК "Коммунальщик"
Колосова Н.В.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год

ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.05.2021г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профнаиспровано
1	Промывка системы отопления	дом	41	0	0	461200	0
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	41	0	0	461200	0
3	ППР шифтов	шт	1077	0	0	687126	0
4	Замена розлива	м	78	26	33,33	93600	31200
	Итого		1237	26	33,33	1703126	31200

8,33 %



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год

ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 25.05.2021г.

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Замена розлива.			
	Замена розлива:	ул. Калинина,36	м	3
		ул. Пушкина,7	м	1,5
		ул. Советская,92	м	2
		ул. Советская,94	м	1,5
		ул. Советская,96	м	1,5
		ул. Советская,98	м	3
		пр-кт. Космонавтов,20	м	3
		пр-кт. Космонавтов,24А	м	2
		пр-кт. Космонавтов,26А	м	3
2	Промывка системы центрального отопления.			
	Промывка системы центрального отопления.	ул. Советская,102	дом	1
	итого			21
	ВСЕГО			1237



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год

ООО УК "Коммунальник" по состоянию на 25.05.2021г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	41	1	2,44	461200	12000
2	Гидравлические испытания системы Ц/О	дом	41	0	0	461200	0
3	ППР штов	шт	1077	0	0	687126	0
4	Замена розлива	м	78	46	58,97	93600	55800
	Итого		1237	47	61,41	1703126	67800

15,35 %