

Утверждаю :
Директор ООО УК "Лидер"
Копосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021-2022 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.07.2021г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Промывка системы центрального отопления:			
	Промывка системы центрального отопления	пр-кт. Космонавтов, 8Б	дом	1
2	ППР эл. щита:			
	ППР эл. щита:	ул. Ленина, 46	шт	1
		ул. Пушкина, 16	шт	1
		ул. Советская, 37	шт	16
		ул. Советская, 61	шт	1
		ул. Советская, 61А	шт	1
		ул. Чайковского, 13А	шт	1
3.	Замена розлива:			
	Замена розлива	ул. Ленина, 46	м	1,5
		ул. Пушкина, 16	м	1,5
		ул. Советская, 37	м	1,5
		ул. Советская, 61	м	1,5
		ул. Советская, 61А	м	1,5
		ул. Чайковского, 13А	м	1,5
	итого			31
	ВСЕГО			679

Утверждаю :
Директор ООО УК "Лидер"

Копосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.07.2021г.

п. №	№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемые затраты	профинансиров
1	ППР	электр	шт	586	410	70,0	373868	261580
2		Промывка системы отопления	дом	24	14	58,3	238000	182200
3		Гидравлические испытания системы в/о	дом	24	0	0,0	238000	0
4		Замена розлива	м	45	43,5	96,7	54000	52200
		всего		679	467,5	225,0	903868	495980

56,24 %