

Утверждаю :  
Директор ООО УК "Лидер"  
Копосова Н. В. \_\_\_\_\_

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.08.2021г.

| наименование работ                              | адрес                 | по плану          |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|                                                 |                       | единица измерения | объем        |
| <b>Промывка системы центрального отопления:</b> |                       |                   |              |
| Промывка системы центрального отопления         | ул. Калинина,4А       | дом               | 1            |
| Промывка системы центрального отопления         | ул. Калинина,14       | дом               | 1            |
| <b>ИПР эл. щита:</b>                            |                       |                   |              |
| ИПР эл. щита:                                   | ул. Чапаева,45        | шт                | 40           |
|                                                 | ул. Чапаева,47        | шт                | 20           |
|                                                 | ул. Чапаева,49        | шт                | 36           |
|                                                 | ул. Чапаева,51        | шт                | 40           |
|                                                 | пр-кт. Космонавтов,8Б | шт                | 40           |
| <b>Замена розлива:</b>                          |                       |                   |              |
|                                                 | ул. Чапаева,51        | м                 | 1,5          |
| <b>итого</b>                                    |                       |                   | <b>178,5</b> |
| <b>ВСЕГО</b>                                    |                       |                   | <b>679</b>   |

Исполнитель: Экономист Ивашкина О.С.



Утверждаю :  
Директор ООО УК "Лидер"

Копосова Н. В. \_\_\_\_\_

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.08.2021г.

| п. № | наименование работ                   | ед. изм | плав       | выполнение с нарастающим | процент выполнения | планируемые затраты | профнасосов   |
|------|--------------------------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | ППР эл. щита                         | шт      | 586        | 586                      | 100,0              | 373868              | 373868        |
| 2    | Промывка системы отопления           | дом     | 24         | 16                       | 66,7               | 238000              | 200200        |
| 3    | Гидравлические испытания системы ц/о | дом     | 24         | 0                        | 0,0                | 238000              | 0             |
| 4    | Замена розлива                       | м       | 45         | 45                       | 100,0              | 54000               | 54000         |
|      | <b>всего</b>                         |         | <b>679</b> | <b>647</b>               | <b>266,7</b>       | <b>903868</b>       | <b>628068</b> |

66,67 %

Исполнитель: Экономист Ивашкина О.С.

