



Утверждаю :
Директор ООО УК "Коммунальщик"
Копосова Н. В.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 25.07.2020г.

| № п/п | наименование работ | адрес | по плану | |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | единица измерения | объем |
| 1. | Промывка системы отопления | | | |
| | Промывка системы отопления | ул. Калинина 20 | дом | 1 |
| | Промывка системы отопления | ул.Юбилейная 20 | дом | 1 |
| | Промывка системы отопления | ул.Юбилейная 24 | дом | 1 |
| | Промывка системы отопления | ул.Юбилейная 26 | дом | 1 |
| 2 | Замена участков труб | | | |
| | Замена розлива г/в Д-50 | ул.Юбилейная 16 | м | 30 |
| | Замена канализационного стояка Д-110 | ул.Юбилейная 22 | м | 20 |
| | итого | | | 54 |
| | ВСЕГО | | | 2134 |

Утверждаю :
Директор ООО УК "Коммунальщик"
Копосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год

ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 25.05.2020г.

| № п/п | наименование работ | адрес | по плану | |
|----------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | единица измерения | объем |
| 1 | ППР эл.щита | | | |
| | ППР эл.щита | ул. Г.Тихонова 35 | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул. Г.Тихонова 37 | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул. Калинина 23А | шт | 24 |
| | ППР эл.щита | ул. Калинина 23Б | шт | 24 |
| | ППР эл.щита | ул. Космонавтов 8 | шт | 40 |
| | ППР эл.щита | ул. Космонавтов 8А | шт | 40 |
| | ППР эл.щита | ул. Космонавтов 20 | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул. Космонавтов 24 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул. Космонавтов 26А | шт | 30 |
| | Замена розлива х/в д-50 | ул. Калинина 20 | м | 90 |
| | Замена розлива ш/о Д-76 | ул.Юбилейная 26 | м | 30 |
| | Установка тамбурной двери | ул.Юбилейная 30В | шт | 2 |
| | итого | | | 390 |
| | ВСЕГО | | | 2134 |

Утверждаю :
 Директор ООО УК "Коммунальщик"
 Колосова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
 ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 25.07.2020г.

| № п/п | наименование работ | ед. изм | план | выполнение с нарастающим итогом | процент выполнения | планируемые затраты | профинансировано |
|-------|--------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1 | ППР эл.щита | шт | 1077 | 1061 | 98,5 | 687126 | 676918 |
| 2 | Промывка системы отопления | дом | 41 | 14 | 34,1 | 461200 | 160000 |
| 3 | Гидравлические испытания системы ц/о | дом | 41 | 0 | 0,0 | 461200 | 0 |
| 4 | Замена участков труб | м | 795 | 515 | 64,8 | 798846 | 394620 |
| 5 | Замена оконных и дверных проемов | шт | 37 | 23 | 62,2 | 344000 | 232000 |
| 6 | Ремонт м/п швов | м/п | 105 | 75 | 71,4 | 43995 | 31425 |
| 7 | Замена задвижек, сборок. | шт | 16 | 16 | 100,0 | 61512 | 61512 |
| 8 | Ремонт подъездов | шт | 6 | 6 | 100,0 | 413202 | 413202 |
| 9 | Ремонт кровли | м2 | 16 | 16 | 100,0 | 3712 | 3712 |
| | всего | | 2134 | 1726 | 631,0 | 3274793 | 1973389 |

70,11 %

Утверждаю :
Директор ООО УК "Коммунальщик"

Копосова Н. В.



ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 25.05.2020г.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год

| № п/п | наименование работ | ед. изм | план | выполнение | процент | планируемы | профинансиро |
|-------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | ППР эл.цита | шт | 1077 | 268 | 24,9 | 687126 | 170984 |
| 2 | Промывка системы отопления | дом | 41 | 0 | 0 | 461200 | 0 |
| 3 | Гидравлические испытания системы п/о | дом | 41 | 0 | 0 | 461200 | 0 |
| 4 | Замена участков труб | м | 795 | 120 | 15,1 | 798846 | 68867 |
| 5 | Замена оконных и дверных проемов | шт | 37 | 2 | 5,4 | 344000 | 32000 |
| 6 | Ремонт м/п швов | м/п | 105 | 0 | 0 | 43995 | 0 |
| 7 | Замена задвижек, сборок. | шт | 16 | 0 | 0 | 61512 | 0 |
| 8 | Ремонт подъездов | шт | 6 | 0 | 0 | 413202 | 0 |
| 9 | Ремонт кровли | м2 | 16 | 0 | 0 | 3712 | 0 |
| | всего | | 2134 | 390 | 18,3 | 3274793 | 271851 |



Утверждаю :
Директор ООО УК "Коммунальщик"
Копосова Н. В.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.07.2020г.

| № п/п | наименование работ | адрес | по плану | |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | единица измерения | объем |
| 1 | ППР эл.щита: | | | |
| | ППР эл.щита | ул.Черногорская 115 | шт | 1 |
| | ППР эл.щита | ул.Юбилейная 12 | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул.Юбилейная 14 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул.Юбилейная 16 | шт | 24 |
| | ППР эл.щита | ул.Юбилейная 20 | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул.Юбилейная 24 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул.Юбилейная 30В | шт | 18 |
| 2 | Ремонт м/п швов | | | |
| | Ремонт м/п швов | пр.Космонавтов 10 | м/п | 25 |
| | Ремонт м/п швов | ул.Юбилейная12 | м/п | 50 |
| | Промывка системы отопления | | | |
| | Промывка системы отопления | ул.Юбилейная 18 | д | 1 |
| | Промывка системы отопления | ул.Юбилейная 22 | д | 1 |
| 3 | Ремонт подъездов | | | |
| | Ремонт подъезда | пр.Космонавтов 20 | шт | 1 |
| 4 | Замена задвижек, сборок: | | | |
| | Замена сборок ц.о,х/в | ул.Советская 96 | шт | 10 |
| | Замена задвижек Д-80 | ул.Г.Тихонова 17Б | шт | 2 |
| | Замена задвижек Д-80 | ул.Г.Тихонова 37 | шт | 2 |
| 5 | Ремонт кровли | | | |
| | Ремонт кровли | пр.Космонавтов 24 | м2 | 16 |
| 6 | Замена оконных и дверных проемов: | | | |
| | Замена входных дверей п.2 | пр.Космонавтов 6 | шт | 1 |
| | Установка тамбурных дверей | пр.Космонавтов 18В | шт | 1 |
| | Установка окон ПВХ | ул.Советская 92 | шт | 4 |
| 7 | Замена участков туб | | | |
| | Замена розлива ц.о Д-50 | ул. Г.Тихонова 33 | м | 20 |
| | Замена розлива х/в Д-50 | пр.Космонавтов 10А | м | 90 |
| | Замена канализационного стояка | ул.Пушкина 5 | м | 15 |
| | Замена розлива х/в | ул.Советская 98 | м | 130 |
| | Замена розлива ц.о Д-76 | ул.Советская 102 | м | 50 |
| | Замена розлива ц.о Д-76 | ул.Юбилейная18 | м | 40 |
| | итого | | | 602 |
| | ВСЕГО | | | 2134 |

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год

ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.07.2020г.

Утверждено:
 Директор ООО УК "Коммунальщик"
 Копцова Н. В.



| № п/п | наименование работ | ед. изм | план | выполнение с нарастающим итогом | процент выполнения | планируемые затраты | профинансировано |
|-------|-------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1 | ППР эл.шита | шт | 1077 | 1061 | 98,5 | 687126 | 676918 |
| 2 | Промывка системы отопления | дом | 41 | 10 | 24,4 | 461200 | 116000 |
| 3 | Гидравлические испытания системы №0 | дом | 41 | 0 | 0,0 | 461200 | 0 |
| 4 | Замена участков труб | м | 795 | 465 | 58,5 | 798846 | 348650 |
| 5 | Замена оконных и дверных проемов | шт | 37 | 23 | 62,2 | 344000 | 232000 |
| 6 | Ремонт м/п швов | м/п | 105 | 75 | 71,4 | 43995 | 31425 |
| 7 | Замена задвижек, сборок. | шт | 16 | 16 | 100,0 | 61512 | 61512 |
| 8 | Ремонт подвездов | шт | 6 | 6 | 100,0 | 413202 | 413202 |
| 9 | Ремонт кровли | м2 | 16 | 16 | 100,0 | 3712 | 3712 |
| | всего | | 2134 | 1672 | 615,0 | 3274793 | 1883419 |

68,33 %



Утверждаю :
Директор ООО УК "Коммунальщик"
Копосова Н. В.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год

ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 25.06.2020г.

| № п/п | наименование работ | адрес | по плану | |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | единица измерения | объем |
| 1 | ППР эл.щита: | | | |
| | ППР эл.щита | ул.Космонавтов, 18В | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул.Космонавтов, 24А | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул.Космонавтов, 6 | шт | 16 |
| | ППР эл.щита | ул.Космонавтов, 8В | шт | 24 |
| | ППР эл.щита | ул.Космонавтов, 10 | шт | 40 |
| | ППР эл.щита | ул.Космонавтов, 10А | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул. Пушкина, 5 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул. Пушкина, 7 | шт | 24 |
| | ППР эл.щита | ул. Пушкина, 9 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул. Советская, 92 | шт | 12 |
| | ППР эл.щита | ул. Советская, 94 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул. Советская, 96 | шт | 12 |
| | ППР эл.щита | ул. Советская, 98 | шт | 80 |
| | ППР эл.щита | ул. Советская, 102 | шт | 24 |
| | ППР эл.щита | ул. Юбилейная, 22 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул. Юбилейная, 18 | шт | 20 |
| | ППР эл.щита | ул. Юбилейная, 26 | шт | 30 |
| | ППР эл.щита | ул. Калинина, 20 | шт | 30 |
| 2 | Промывка системы ц/о: | | | |
| | Промывка системы центрального отопления | ул.Космонавтов, 10А | дом | 1 |
| | Промывка системы центрального отопления | ул. Юбилейная, 14 | дом | 1 |
| | Промывка системы центрального отопления | ул. Юбилейная, 16 | дом | 1 |
| 3 | Замена задвижек, сборок: | | | |
| | Замена задвижек Д-80 | ул.Г.Тихонова, 35 | шт | 2 |
| 4 | Ремонт подъездов: | | | |
| | Косметический ремонт подъезда | ул.Калинина, 23 | шт | 2 |
| | Косметический ремонт подъезда | ул.Космонавтов,24А | шт | 3 |
| 5 | Замена оконных и дверных проемов: | | | |
| | Замена окон ПВХ | ул.Космонавтов,8А | шт | 4 |
| | Замена окон ПВХ | ул.Космонавтов,20А | шт | 3 |
| | Замена окон ПВХ | ул. Пушкина, 7 | шт | 8 |
| | итого | | | 507 |
| | ВСЕГО | | | 2134 |



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
 ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 25.06.2020г.

| № п/п | наименование работ | ед. изм | план | выполнение с нарастающим итогом | процент выполнения | планируемые затраты | профинансировано |
|-------|--------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1 | ППР эл.лцита | шт | 1077 | 918 | 85,2 | 687126 | 585684 ✓ |
| 2 | Промывка системы отопления | дом | 41 | 8 | 19,5 | 461200 | 100000 ✓ |
| 3 | Гидравлические испытания системы п/о | дом | 41 | 0 | 0,0 | 461200 | 0 |
| 4 | Замена участков труб | м | 795 | 120 | 15,1 | 798846 | 12000 |
| 5 | Замена оконных и дверных проемов | шт | 37 | 17 | 45,9 | 344000 | 152000 ✓ |
| 6 | Ремонт м/п швов | м/п | 105 | 0 | 0,0 | 43995 | 0 |
| 7 | Замена задвижек, сборок. | шт | 16 | 2 | 12,5 | 61512 | 18094 ✓ |
| 8 | Ремонт подъездов | шт | 6 | 5 | 83,3 | 413202 | 344335 ✓ |
| 9 | Ремонт кровли | м2 | 16 | 0 | 0,0 | 3712 | 0 |
| | всего | | 2134 | 1070 | 261,6 | 3274793 | 1212113 |

29,07 %