



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.05.2023г.**

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	ППР эл.щитов	ул.Г. Тихонова, д.17Б	шт	18
		ул.Г. Тихонова, д.33	шт	30
		ул.Г. Тихонова, д.35	шт	30
		ул.Г. Тихонова, д.37	шт	30
		пр. Космонавтов, д.8В	шт	20
		пр. Космонавтов, д.10	шт	40
		пр. Космонавтов, д.10А	шт	30
		пр. Космонавтов, д.18В	шт	30
2	Косметический ремонт подъезда	ул.Г. Тихонова, д.17Б	шт	1
		ул.Г. Тихонова, д.35	шт	1
		пр. Космонавтов, д.18В	шт	1
		ул. Советская, д.92	шт	1
3	Замена розлива	ул. Калинина, д.20	м	12
		ул. Калинина, д.23Б	м	20
		ул. Советская, д.94	м	3
		ул. Советская, д.98	м	12
		ул. Юбилейная, д.12	м	60
	итого			339
	ВСЕГО			1289

Утверждаю
Директор ООО УК "Коммунальщик"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.05.2023 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	0	0,00	405200	0
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	0	0,00	405200	0
3	ППР щитов	шт	969	228	23,53	618222	145464
4	Замена розлива	м	241	107	44,40	290400	128400
5	Косметический ремонт подъездов	шт	6	4	66,67	475000	335000
6	Замена задвижки	шт	1	0	0,00	10000	0
	итого		1289	339	134,59	2204022	608864

22,43 %