



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год  
 ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 15.06.2023г.**

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Промывка системы центрального отопления</b>			
		пр.Космонавтов, д.20а	дом	1
		пр. Космонгавтов, д.24а	дом	1
		пр. Космонгавтов, д.26а	дом	1
<b>2</b>	<b>Гидравлические испытания системы центрального отопления</b>			
		пр.Космонавтов, д.20а	дом	1
		пр. Космонгавтов, д.24а	дом	1
		пр. Космонгавтов, д.26а	дом	1
<b>3</b>	<b>Замена розлива</b>			
		ул. Калинина, д.36	м	3
		пр. Космонавтов, д.24	м	3
		ул. Пушкина, д.7	м	2
		ул. Пушкина, д.9	м	2
		ул. Советская, д.96	м	3
		ул. Советская, д.102	м	2
	<b>итого</b>			<b>21</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1289</b>

Утверждаю,  
Директор ООО УК "Коммунальщик"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год  
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 15.06.2023 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	4	11,11	405200	42000
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	4	11,11	405200	42000
3	ППР щитов	шт	969	228	23,53	618222	145464
4	Замена розлива	м	241	155	64,32	290400	150000
5	Косметический ремонт подъездов	шт	6	5	83,33	475000	405000
6	Замена задвижки	шт	1	0	0,00	10000	0
	<b>итого</b>		<b>1289</b>	<b>396</b>	<b>193,40</b>	<b>2204022</b>	<b>784464</b>

32,23 %