



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год  
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.07.2023г.**

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Промывка системы центрального отопления</b>			
		ул. Калинина, д.23	дом	1
		ул. Калинина, д.23А	дом	1
		ул. Калинина, д.23Б	дом	1
		ул. Калинина, д.25	дом	1
		пр. Космонавтов, д.24	дом	1
		ул. Советская, д.98	дом	1
<b>2</b>	<b>Гидравлические испытания системы центрального отопления</b>			
		ул. Калинина, д.23	дом	1
		ул. Калинина, д.23А	дом	1
		ул. Калинина, д.23Б	дом	1
		ул. Калинина, д.25	дом	1
		пр. Космонавтов, д.24	дом	1
		ул. Советская, д.98	дом	1
<b>3</b>	<b>Замена задвижки</b>			
		ул.Калинина, д,23	шт	1
	<b>итого</b>			<b>13</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1289</b>

Утверждаю  
Директор ООО УК "Коммунальщик"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год  
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.07.2023 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающими итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	10	27,78	405200	134000
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	10	27,78	405200	134000
3	ППР щитов	шт	969	228	23,53	618222	145464
4	Замена розлива	м	241	155	64,32	290400	150000
5	Косметический ремонт подъездов	шт	6	5	83,33	475000	405000
6	Замена задвижки	шт	1	1	100,00	10000	10000
	<b>итого</b>		<b>1289</b>	<b>409</b>	<b>326,73</b>	<b>2204022</b>	<b>978464</b>

54,46 %