



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 15.08.2023г.**

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Промывка системы центрального отопления			
		ул. Г.Тихонова, д.33	дом	1
		ул. Г.Тихонова, д.35	дом	1
		ул. Г.Тихонова, д.37	дом	1
		ул. Калинина, д.20	дом	1
		ул. Калинина, д.36	дом	1
		ул. Пушкина, д.5	дом	1
		ул. Пушкина, д.9	дом	1
		ул. Юбилейная, д.16	дом	1
		ул. Юбилейная, д.20	дом	1
		ул. Юбилейная, д.26	дом	1
		ул. Юбилейная, д.30В	дом	1
2	Гидравлические испытания системы центрального отопления			
		ул. Г.Тихонова, д.33	дом	1
		ул. Г.Тихонова, д.35	дом	1
		ул. Г.Тихонова, д.37	дом	1
		ул. Калинина, д.20	дом	1
		ул. Калинина, д.36	дом	1
		ул. Пушкина, д.5	дом	1
		ул. Пушкина, д.9	дом	1
		ул. Юбилейная, д.16	дом	1
		ул. Юбилейная, д.20	дом	1
		ул. Юбилейная, д.26	дом	1
		ул. Юбилейная, д.30В	дом	1
3	Косметический ремонт подъезда			
		ул. Советская, д.102	шт	1
4	ППР эл. щитов			
		ул. Калинина, д.18	шт	20
		ул. Калинина, д.19а	шт	15
		ул. Калинина, д.20	шт	30
		ул. Калинина, д.23	шт	30
		ул. Калинина, д.23а	шт	30
		ул. Калинина, д.23б	шт	30
		ул. Калинина, д.25	шт	30
		ул. Калинина, д.36	шт	20
		пр. Космонавтов, д.20	шт	30
		пр. Космонавтов, д.20а	шт	15
		пр. Космонавтов, д.24	шт	20
		пр. Космонавтов, д.24а	шт	30

		пр. Космонавтов, д.26а	шт	30
		ул. Пушкина, д.5	шт	20
		ул. Пушкина, д.7	шт	30
		ул. Пушкина, д.9	шт	20
		ул. Советская, д.92	шт	16
		ул. Советская, д.94	шт	16
		ул. Советская, д.96	шт	16
		ул. Советская, д.98	шт	90
		ул. Советская, 102	шт	30
		ул. Черногорская, д.115	шт	1
		ул. Юбилейная, д.12	шт	30
		ул. Юбилейная, д.16	шт	24
		ул. Юбилейная, д.18	шт	20
		ул. Юбилейная, д.20	шт	30
		ул. Юбилейная, д.24	шт	20
		ул. Юбилейная, д.26	шт	30
		ул. Юбилейная, д.30В	шт	18
5	Замена розлива			
		пр. Космонавтов, д.20а	м	15
		ул. Юбилейная, д.16	м	60
		ул. Юбилейная, д.18	м	3
		ул. Юбилейная, д.20	м	3
		ул. Юбилейная, д.24	м	3
		ул. Юбилейная, д.26	м	3
		итого		851
		ВСЕГО		1289

Утверждаю
Директор ООО УК "Коммунальщик"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 15.08.2023 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	21	58,33	405200	253200
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	21	58,33	405200	253200
3	ППР щитов	шт	969	969	100,00	618222	618222
4	Замена розлива	м	241	241	100,00	290400	290400
5	Косметический ремонт подъездов	шт	6	6	100,00	475000	475000
6	Замена задвижки	шт	1	1	100,00	10000	10000
	итого		1289	1259	516,67	2204022	1900022

86,11 %