



Утверждаю :
Директор ООО УК "Лидер"
Копосова Н. В.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.06.2021г.

| № | наименование работ | адрес | по плану | |
|---|--|-----------------|-------------------|------------|
| | | | единица измерения | объем |
| 1 | Промывка системы центрального отопления | | | |
| | Промывка системы центрального отопления: | ул. Калинина, 3 | дом | 1 |
| | | ул. Калинина, 5 | дом | 1 |
| | | ул. Калинина, 7 | дом | 1 |
| | | ул. Чапаева, 49 | дом | 1 |
| | | ул. Чапаева, 51 | дом | 1 |
| | итого | | | 4 |
| | ВСЕГО | | | 679 |

Утверждаю :

Директор ООО УК "Лидер"

Котоцова Н. В.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021-2022 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.06.2021г.

| п. № | наименование работ | ед. изм | план | выполнение с нарастающим итогом | процент выполнения | планируемые затраты | профинансировано |
|------|--------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1 | ППР эл.зита | | 586 | 389 | 66,4 | 373868 | 248182 |
| 2 | Промывка системы отопления | | 24 | 9 | 37,5 | 238000 | 102000 |
| 3 | Гидравлические испытания системы ц/о | | 24 | 0 | 0,0 | 238000 | 0 |
| 4 | Замена розлива | | 45 | 34,5 | 76,7 | 54000 | 41400 |
| | всего | | 679 | 432,5 | 180,5 | 903868 | 391582 |

45,14 %