

Утверждаю :  
 Директор ООО УК "Лидер"  
 Коносова Н. В. \_\_\_\_\_

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год  
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.08.2021г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Промывка системы центрального отопления:</b>			
	Промывка системы центрального отопления	ул. Калинина,2	дом	1
		ул. Калинина,2А	дом	1
		ул. Пушкина,16	дом	1
		ул. Советская,37	дом	1
		ул. Советская,61	дом	1
		ул. Советская,61А	дом	1
		ул. Чайковского,13А	дом	1
		ул. Ленина,46	дом	1
<b>2</b>	<b>Гидравлические испытания системы центрального отопления:</b>			
	Гидравлические испытания системы ц.о.:	ул. Калинина,3	дом	1
		ул. Калинина,5	дом	1
		ул. Калинина,7	дом	1
		пр-кт. Космонавтов,4	дом	1
		ул. Чапаева,45	дом	1
		ул. Чапаева,47	дом	1
		ул. Чапаева,49	дом	1
		ул. Чапаева,51	дом	1
	<b>Итого</b>			<b>16</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>679</b>

Исполнитель: Экономист Ивашкина О.С.




Утверждено :  
Директор ООО УК "Лидер"

Копосова Н. В. \_\_\_\_\_

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2021 - 2022 год  
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.08.2021г.

п. №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемые затраты	профинансиро
1	ППР эл.цита	шт	586	586	100,0	373868	373868
2	Промывка системы отопления	дом	24	24	100,0	238000	238000
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	24	10	41,7	238000	98400
4	Замена розлива	м	45	45	100,0	54000	54000
	<b>всего</b>		<b>679</b>	<b>665</b>	<b>341,7</b>	<b>903868</b>	<b>764268</b>

85,42 %

Исполнитель: Экономист Ивашкина О.С.

