

Утверждаю
Директор ООО УК "Лидер"
Водолько В.А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 г.г.
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.07.2022г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Промывка системы центрального отопления			
		ул.Калинина,3	дом	1
		ул.Калинина,5	дом	1
		ул.Калинина,9	дом	1
		ул. Чапаева,49	дом	1
2	Гидравлические испытания системы центрального отопления			
		ул.Калинина,3	дом	1
		ул.Калинина,5	дом	1
		ул.Калинина,9	дом	1
		ул. Чапаева,49	дом	1
3	Замена розлива гвс			
		ул. Калинина,11	м	3
4	Замена розлива п/с			
		ул. Калинина,11	м	3
	Итого:			14
	ВСЕГО:			845

Утверждаю
Директор ООО УК "Лидер"

Володько В.А.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 10.07.2022г.

п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с	процент выполнения	планируемые затраты	профинанси
1	ППР эл.щита	шт	694	694	100,0	442772	404492
2	Промывка системы отопления	дом	26	12	46,2	277200	131200
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	26	12	46,2	277200	131200
4	Замена розлива ц.о.	м	38	38,0	100,0	45600	45600
5	Замена розлива п/с	м	3	3	100,0	3600	3600
6	Замена розлива гвс	м	3	3	100,0	3600	3600
7	Косметический ремонт подъездов	шт	3	1	33,3	199327	69327
8	Ремонт кровли	м2	10	10	100,0	6000	6000
9	Замена запорной арматуры	шт	2	0	0,0	2400	0
10	Установка светильников	шт	20	0	0,0	15260	0
11	Установка датчиков движения	шт	20	0	0,0	15260	0
	всего		845	773	625,6	1288219	795019

56,88 %