

Утверждаю
 Директор ООО УК "Лидер"
 В.А. Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 г.г.
 ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.05.2023г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Замена розлива ц.о.			
		ул. Калинина, д.13	м	3
		ул. Калинина, д.14	м	1,5
		пр. Космонавтов, д.8А	м	3
		пр. Космонавтов, д.8Б	м	3
2	Промывка Системы центрального отопления			
		ул. Чапаева, д.45	дом	1
3	Гидравлические испытания системы центрального отопления			
		ул. Чапаева, д.45	дом	1
	Итого:			12,5
	ВСЕГО:			787

Утверждаю
Директор ООО УК "Лидер"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 25.05.2023г.

п. №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР эл.щита	шт	693	220	31,7	442134	140360
2	Промывка системы отопления	дом	25	1	4,0	276400	16000
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	25	1	4,0	276400	16000
4	Замена розлива ц.о.	м	38	30,5	80,3	45600	36600
5	Замена розлива п/с	м	3	3	100,0	3600	3600
6	Замена розлива гвс	м	3	3	100,0	3600	3600
	всего		787	258,5	320,0	1047734	216160

29,1 %