



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 г.г.
ООО УК "Лидер" по состоянию на 15.06.2023г.

№	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
1	Промывка Системы центрального отопления			
		ул. Калинина, д.3	дом	1
		ул. Калинина, д.5	дом	1
		ул. Чапаева, д.51	дом	1
		ул. Калинина, д.13	дом	1
2	Гидравлические испытания системы центрального отопления			
		ул. Калинина, д.3	дом	1
		ул. Калинина, д.5	дом	1
		ул. Чапаева, д.51	дом	1
		ул. Калинина, д.13	дом	1
	Итого:			8
	ВСЕГО:			787

Утверждаю :
Директор ООО УК "Лидер"

В.А.Володько



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2023 - 2024 год
ООО УК "Лидер" по состоянию на 15.06.2023г.

п №	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	ППР эл.щита	шт	693	220	31,7	442134	140360
2	Промывка системы отопления	дом	25	5	20,0	276400	72000
3	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	25	5	20,0	276400	72000
4	Замена розлива ц.о.	м	38	30,5	80,3	45600	36600
5	Замена розлива п/с	м	3	3	100,0	3600	3600
6	Замена розлива гвс	м	3	3	100,0	3600	3600
	всего		787	266,5	352,0	1047734	328160

32,0 %