

Утверждено:
 Директор ООО "ЖЭУ-7"

Ефремова Е. А. 

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
 ООО "ЖЭУ-7" по состоянию на 10.08.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения %	планируемые затраты	профназначено
1	Профилактика системы отопления	дом	77	29	38	379775	171200
2	Резка запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы ц.о. после промывки	дом	77	16	21	379775	86400
3	ППР эл. щитов	шт	705	704	99	449790	449152
4	Замена лопатки	мл	15	15	100	9000	9000
5	Замена ролика ц.о.	мл	27	27	100	27000	27000
6	Замена стояка канализации	мл	31	31	100	29450	29450
7	Замена сборок ц.о., в/суш	шт	7	7	100	15600	15600
8	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	1300	1300
9	Замена стояка ГВС, ХВС	мл	26	26	100	22000	22000
10	Ремонт кровли	м2	50	50	100	35000	35000
	всего		1016	906	89	1348690	846102


 10 01 20

Утвердил:
 Директор ООО "ЖЭУ-7"

 Ефремова Е. А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
 ООО "ЖЭУ-7" по состоянию на 25.07.2020г.

№	наименование работ	ед. изм.	план	выполнение с нарастающим	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	77	22	28	379775	122000
2	Ремонт запорной арматуры, регулировка и гидравлическое испытание системы ц.о. после промывки	дом	77	7	9	379775	25200
3	ППР за штыри	шт	705	250	35	449790	167000
4	Замена запорки	шт	15	15	100	9000	9000
5	Замена розетки ц.о.	шт	27	27	100	27000	27000
6	Замена стояка канализации	шт	31	31	100	29450	29450
7	Замена обрешет ц.о., досуш	шт	7	7	100	15600	15600
8	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	1300	1300
9	Замена стояка ГВС, ХВС	шт	26	26	100	22000	22000
10	Ремонт кровли	м2	50	50	100	35000	35000
	всего		1016	436	43	1348690	453550

Утверждено:
 Директор ООО "ЖЭУ-7"

 Ефремова Е. Н.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
 ООО "ЖЭУ-7" по состоянию на 10.07.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнено с нарастающим	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	77	15	19	379775	50000
2	Ремонт запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы ц.о. после промывки	дом	77	4	5	379775	15600
3	ППР за щитами	шт	705	123	17	449790	82164
4	Замена загвоздки	мп	15	15	100	9000	9000
5	Замена розлива ц.о.	мп	27	27	100	27000	27000
6	Замена стояка канализации	мп	31	31	100	29450	29450
7	Замена сборов ц.о., п/суш	шт	7	7	100	15600	15600
8	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	1300	1300
9	Замена стояка ГВС, ХВС	мп	26	26	100	22000	22000
10	Ремонт кровли	кв	50	50	100	35000	35000
	всего		1016	299	29,4	1348690	287114

Утверждено:
 Директор ООО "ЖЭУ-7"

 Бабина Е. А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
 ООО "ЖЭУ-7" по состоянию на 25.06.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения %	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	77	8	10,3	379775	9600
2	Ремонт запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы н.о. после промывки	дом	77	0	0	379775	0
3	ППР эл.щитов	шт	705	72	10,2	449790	45936
4	Замена линеек	мп	15	15	100	9000	9000
5	Замена ролика н.о.	мп	27	27	100	27000	27000
6	Замена стояка канализации	мп	31	31	100	29450	29450
7	Замена сборки н.о. н/уш	шт	7	7	100	15600	15600
8	Ремонт подъездной двери	шт	1	1	100	1300	1300
9	Замена стояка ГВС, ХВС	мп	26	26	100	22000	22000
10	Ремонт кровли	кв	50	50	100	35000	35000
	итого		1016	237	23,3	1348690	194886

Утверждаю:

Директор ООО "ЖЗУ-7"

Ефремова Е. А.

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2020 - 2021 год
ООО "ЖЗУ-7" по состоянию на 10.06.2020г.

№	наименование работ	ед. изм	план	выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения %	планируемые затраты	профинансировано
1	Профилактика системы отопления	дом	77	8	10,3	379775	9600
2	Ревизия запорной арматуры, регулировка и гидравлические испытания системы ц.о. после промывки	дом	77	0	0	379775	0
3	ППР эл. щитов	щит	705	72	10,2	449790	45936
4	Замена ливневки	мп	15	15	100	9000	9000
5	Замена розетки ц.о.	мп	27	27	100	27000	27000
6	Замена стояка канализации	мп	31	31	100	29450	29450
7	Замена сборок ц.о. в/суш	щит	13	0	0	15600	0
8	Ремонт подъездной двери	щит	1	0	0	1300	0
9	Замена стояка ГВС, ХВС	мп	20	0	0	22000	0
10	Ремонт кровли	м2	50	0	0	35000	0
	всего		1016	153	15,05	1348690	129986

с/р.к. 10.06.2020

